

监 理 日 记()

日期: 2017年11月16日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 12°C ~ 17°C

工程名称: 阜宁县4x20MW农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

阵雨天气,大面积区域未施工。
 一期引电人员安装组件,部分区域组件调试,场内道路施工。
 二期土地落实情况进展缓慢,中化正在协调,暂不施工。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

南通面南

1. 组件安装8组 (A分区)

棚面五人

2. 组件引线

中新泥密

3. 一期场内道路施工

中化协调

4. 二期土地协调工作

其 它 事 项

上电设总,来项目视察,并召开二期土地协调专题会
 议,中化和潘总对二期土地落实及如何施工进行沟通协
 商。
 并网容量增加至47.836 MW。

本日现场监理人员

沈永明、王彦全、王彦

记录人:

王彦全

总监(总监代表):

胡经林

江苏省建设厅监制

