

监 理 日 记()

日期: 2017年11月17日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 8℃~12℃

工程名称: 华亭县4x20MW中水互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

全天下雨, 大部分工程停工。

一期光伏区道路施工。

二期部分区域(五组、六组)圈地, 施工准备中。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

甘肃鸿霖

1. 光伏区道路施工。

南通通联

2. 二期部分区域圈地施工。

湖南仁人

中亿畅源。

其
它
事
项二期土地清费赔偿款花名册村民已签字完毕。
深基孔告知已递交镇政府。

本日现场监理人员

陈永明、王君、王君

记录人:

王君

总监(总监代表):

陈永明

江苏省建设厅监制

