

监 理 日 记()

日期: 2017年11月18日

星期: 六

天气: 阴(大风)

气温: 6°C ~ 9°C

工程名称: 华亭县4x20MW农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	一期: 光伏区组件支架未紧固螺栓, 被大风刮落, 组件被损坏, 具体区域有A28、A37等多个区域。场区道路修缮。运维人员到现场逐户汇流箱统计业户并网容量。 二期: 早晨大场处修缮道路村民阻工, 中伙刘悦武告知还未协调好, 已暂停施工。场内部分涵桥施工。 唐会计家门几棵花已开始部分清除工作。	
施 工 情 况	承包单位 甘肃源泰 南通通顺 湖南工人 中伙刘悦武	施工内容及进度 1. 一期光伏区道路施工。 2. 一期光伏组件螺栓紧固。 3. 二期外围道路道路平整工作。 施工
其 它 事 项	大场修缮道路村民阻工。	
本日现场监理人员: 魏有明 王君金. 王少		
记录人: 王少		总监(总监代表): 胡伟林.

江苏省建设厅监制

