

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 19日

星期: 日

天气: 阴转小雨

气温: 6℃~9℃

工程名称: 华罗庚1000MW炉内脱硫工程技改项目

监理现场巡视, 一期已安装附件调整, 检修炉内. 场内道路施工. 外后站外圈土方. 晚上因下雨附件检修工作未能开展. 剩东支架材料还未到场. 影响一期全容量运行.

二期土地流转合同还未签署, 中伏飞石协调部分区域施工到宜. 部分道路和涵桥准备施工.

承包单位	施工内容及进度
甘肅海寧 南通通融 湖南天人 中伏航源	1. 一期附件调整, 检修炉内. 2. 一期场内道路施工. 3. 一期箱变下方电缆梳理. 4. 二期部分场内外道路, 涵桥施工准备工作.
其它事项	黄永年总代到达项目.
本日现场监理人员	黄永年, 戚在明, 王成金, 王成乙
记录人: 王成乙	总监 (总监代表): 戚在明

江苏省建设厅监制

