

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 21日

天气: 阴

星期: 二

气温: 7℃~11℃

工程名称: 华容县4x20MW农业互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 一期光伏区组件汇线, 场内道路修建, 光伏区除草, 部分区域桩头防隔施工. A区区域排水沟开挖, 施工区人员太少, 清缺工作还未开展, 因支架材料混凝土公司还未采购到货, 影响一期全容量并网. 现场安全文明施工良好. 二期管桩(富强)进场4车, 并吊卸至二期场地. 未发生村民阻挠情况, 计划明日开始打桩. 下午各单位在项目部办公室进行二期周例会.	
施 工 情 况	承包单位 甘肃海霖 南通西航 湖南文一 中伙新源	施工内容及进度 1. 一期组件安装、调整、验收等项。 2. 一期桩头防隔施工。 3. 一期A区组件汇线。 4. 一期光伏区除草, 场内道路施工。 5. 二期管桩进场4车。 新
其 它 事 项	二期周例会。	
本日现场监理人员: 黄永寿, 戚存明, 王孝金, 王东平		
记录人: 王东平		总监(总监代表): 戚存明

江苏省建设厅监制

