

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 22日

星期: 三

天气: 阴

气温: 7℃~13℃

工程名称: 华容县4x20m中农水利补充供水项目

监 理 工 作 情 况	一期工程: 监理巡视时发现A9区桩头除锈不彻底, 已在现场进行指导, 并要求未整改区域进行整改. 前期下发过此类通知单, 主要以南互通桥和湖南文人区域严重. 湖南文人区域箱道变平台下电缆套管长短不一, 且未做支架固定, 部分区域箱道受拉地脚螺栓埋深不足. 现场施工工人严重不足, 还未全面开展溝缺工作, 已与施工单位负责人沟通. 二期工程: 下平对村至纪河圈地工作由于其他原因未能开展, 暂为明天进行.	
施 工 情 况	承包单位 甘肃海霖 南互通桥 湖南文人 中农水利	施工内容及进度 1. 一期A09、A06区桩头防腐施工. 2. 一期部分区域地脚螺栓调整. 3. 一期A10区排污水沟开挖. 4. 一期场内村道路修筑. 5. 一期A10区支架整理, 架线线架设置. 6. 一期A09区地脚螺栓埋地造桥.
其 它 事 项	现场施工工人严重不足, 已通知总包单位. 一期增加新内容.	
本日现场监理人员: 曹永新 戚存明 王老余 王少		
记录人: 王少		总监(总监代表): 俞红林

江苏省建设厅监制

