

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 24日

星期: 五

天气: 晴

气温: 7℃~16℃

工程名称: 华容县4x20MW农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

一期桩头临浇筑, 刷漆符合设计要求, 作业人员5人。A10区剩系支架安装。光伏区场内道路铺装, 外压站门口水泥道路浇筑。清缺整改工作还未开始, 施工人数严重不足。

二期B03区打桩, 上午遭到一石村民阻工, 半小时内协调解决完成, 继续施工。二期进场道路清障工作开始。阻碍物一间旧房屋已拆除。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

甘肃海霖
南通通和
湖南互人
中伏航作

1. 一期A40、A09、A26区桩头刷漆。
2. 一期A10区剩系支架安装2根。
3. 外压站门口水泥道路浇筑。
4. 二期B03区打桩95根。
5. 二期围场施工200米。
6. 一期场内道路铺装。

其 它 事 项

二期进场道路开始施工。旧房屋拆除工作顺利。

晚6:30项目部办公室开三次管理例会。

唐主任总, 下午离开项目, 去高阳项目。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

