

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 27日

星期: 一

天气: 晴

气温: 16℃~18℃

工程名称: 华容县4x20MW农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	一期: 场内部分区域组件调整, A04区柜头绝缘不彻底, 进入刷漆工序, 已要求暂停施工. A07区通过梁电缆桥架安装, 组件接地线安装, 符合要求. 尚缺未开展. 二期: 支架材料检验, 厂家人员对支架镀锌层检验, 符合要求. 管桩基础施工, 标高、垂直度符合要求. 场内部分区域涵桥砌筑, 排水沟开挖, 路基铺设. 大塘处进场道路修筑.	
施 工 情 况	承包单位 甘肃鸿霖 南通国脉 湖南互人 中伏能源	施工内容及进度 1. 一期柜头绝缘施工(A04、A05区). 2. 一期部分区域组件调整. 3. 一期组件接地线安装(A12、A13、A14区). 4. 一期电缆桥架安装. 5. 二期B02区打桩168根. 6. 二期国脉施工240米. 7. 二期新村村口进场道路铺设, 场内涵桥施工. 8. 二期场内排水沟开挖, 路基修筑.
其 它 事 项	二期工程进展缓慢. 桩机仅1台, 管桩进场慢. 场内道路施工进度缓慢.	
本日现场监理人员	李永新 陈志明 王强 孙明	
记录人: 王强	总监(总监代表): 孙明	

江苏省建设厅监制

