

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 29日

天气: 阴

星期: 三

气温: 4℃~13℃

工程名称: 华安县4x20MW炉内脱硫发电项目.

监 理 工 作 情 况	一期: A10区组件安装, 部分区域组件调整. A24、A25区箱变平台下方土方回填, A40、A08区桩基施工. 场内施工人数不多, 进展缓慢. A08区剩余支架材料已到货, 并已散落在现场. 二期: B06区打桩90根, 国控施工, 基坑开挖深度不够, 需挖. 支架材料进场吊卸, 发现吊机吊索破损严重, 存在安全隐患, 已通知总包单位并下发通知单要求立即整改. B09区箱变平台支架, 钢结构, 桩基施工. 因支架材料紧俏, 下方有钢板, 站坪村口道路铺设. 当天问题: 上午10:30左右二期B06区打桩时遭村民(赵某)阻止: 本人共20亩左右土地, 在土地被征, 赔偿款没有拿到前, 不允许施工. 下午15:05左右, B09区箱变平台支架时, 又遭其他村民阻止: 在本人承包地前施工, 不允许施工. 经过及时联系不中优刘恒武协调处理, 因前刘恒武只说还与村委一同协调. 下午15:30左右刘恒武告知已协调完毕, 可以继续施工. 以上问题使二期工程暂停半天.
施 工 情 况	甘新通露 1. 一期A10区组件安装9根, 部分区域组件调整. 南通通露 2. 一期A24、A25区箱变平台下方土方回填. 湖通通人 3. 一期A40区、A08区桩基施工. 中化通人 4. 二期B06区打桩90根. 5. 二期国控施工150米.
其 它 事 项	6. 二期B03、B09区箱变平台支架. 7. 二期站坪村口道路铺设. 一期管桩进场5车 = $5 \times 48 = 240$根. 支架进场1车. 下发监理通知单: HRGP-JLT-061.
本日现场监理人员	曹永年、魏和明、王春余、陈
记录人: 王	总监(总监代表): 明

江苏省建设厅监制

