

监 理 日 记()

日期: 2017年 12月 1日

星期: 五

天气: 阴

气温: 7℃~10℃

工程名称: 华容县4x20MW农业水利光伏发电项目.

79%

监
理
工
作
情
况

一期: 部分区域开始整改消缺工作. 湖南天人区域高压电缆标识桩预埋. 南通通联A08区剩系支架开始安装. 安装人员3人.

二期: 管桩进场卸卸, 未到达卸货地点. 司机自行解除. 国家能源, 已通知总包单位并挂把握. 杜绝此类事故发生. 现场发现“恒瑞”厂家管桩部分质量不符合要求, 破损严重, 已退还6根给厂家. 其他材料到货安全良好. 二期工程已由东边开始大面积展开. 中午13:00左右. B04区箱变基础浇筑完成. 遭到一石村人阻工. 已及时协调沟通解决. 对5地部分区域棉花地清查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

甘肃通联

南通通联

湖南天人

光伏施工

1. 一期A08区支架安装5地. 部分区域整改消缺.
2. 二期场内路肩修筑. 村口进场道路铺装.
3. B03. B02区立柱焊接. 抱箍安装.
4. 二期场内涵桥施工.
5. B02箱变基础浇筑完成. B03区箱变基础平台浇筑钢筋. B06. B09. B15区箱变平台安装.
6. 二期管桩. 支架到场卸货.

其
它
事
项

二期管桩到货15支=720根-6根. 支架到货2支.

晚上19:00与地籍局召开协调会.

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

