

监 理 日 记()

日期: 2017年 12月 2日

天气: 晴

星期: 二

气温: 7℃~13℃ 64%

工程名称: 华阳县4x20MW分布式农业互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	一期: A08区制架安装, 部分区域消弧线圈收. 二期: B06. B02. B09区柜基础施工, 测量标高. 垂直度符合设计要求. B03区支架斜梁安装, 间距测量为18.7° 18.8°, 符合18°±1°的设计要求. B03区箱变平台支模. 绑扎钢筋完成, 验收通过. 浇筑时温度高. B06区箱变平台钢筋绑扎存在缺陷, 已在现场指出要求整改. B06. B10区箱变平台支模时, 钢管底部垫板厚度不足, 存在安全隐患, 要求施工人员进行整改. 现场问题: 一期A08区部分已完线柜基础破坏严重, 管桩本身质量存在问题. 二期B01区上午避让道路施工时, 遭村民阻工, 已及时协调处理, 可继续施工. 下午B06区打桩时, 又遭村民阻工. 二期土地还存在许多安全隐患问题和矛盾, 对施工进度造成一定的影响. 二期线缆进场吊架时, 其中全部线缆人员未能照章办事.	
施 工 情 况	承包单位 甘制派 南通通联 湖南天人 黄之茂 中亿联建	施工内容及进度 1. A08区支架安装, 全部为半成品, 柜架除锈. 刷漆. 2. 二期B01区避让道路施工. 3. B03. B02区支架斜梁安装. B06区立柱焊接. 4. B02. B06. B09区打桩. 5. B03区箱变平台浇筑. B06区箱变平台钢筋绑扎. B09. B10区箱变平台支模. 6. 二期管桩. 线缆进场吊架.
其 它 事 项	管架进场吊架 9 车 = 9 × 48 = 432 根. 线缆吊架 1 车. 上午. 下午两次遭村民阻工. 村民理由为: 土地还未完全划归村民手中. 补偿问题未彻底解决, 所以对施工进度造成严重的影响. 晚上: 召开协调会议后已进行协调. 协商解决此事.	
本日现场监理人员	黄永寿. 魏存明. 王孝余. 王承平	
记录人: 王承平	总监 (总监代表): 胡德林	

江苏省建设厅监制

