

监 理 日 记()

日期: 2017年12月3日

天气: 多云

星期: 日

气温: 8℃~14℃

工程名称: 华亭县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一期: A8区利系部分区域支架安装. 目前还剩系4组左右才安装, 光伏区管架. 通讯光纤熔接. 二期: 今日现场施工顺利. 无阻工现象. 已打桩区域立柱焊接. 支架安装. 桩基防腐等工作正在同步进行拆立也. 就今日进度而言. 施工进度还算可观. 箱变基础平台浇筑完成. 浇筑前检查合格符合要求. 钢筋绑扎缺少一道. 浇筑时需提前到位. 现场问题: 场内发现临时用电线路经过施工区域. 临时配电箱随意放在道路上. 安全不可靠. 马上会议与施工单位要求整改. 下午14:30左右因施工2号位前天挖管坑不小心损坏了约6m²的硬化地. 马上予以赔偿. 已现场立即解决. 未对施工造成影响.																
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="288 1077 454 1122">承包单位</th><th data-bbox="454 1077 1458 1122">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="288 1122 454 1211">甘肅通和</td><td data-bbox="454 1122 1458 1211">1. 一期A8区支架安装38组. 桩基防腐施工.</td></tr> <tr> <td data-bbox="288 1211 454 1301">南通通和</td><td data-bbox="454 1211 1458 1301">2. 一期光伏区管架. 通讯光纤熔接.</td></tr> <tr> <td data-bbox="288 1301 454 1391">湖南通和</td><td data-bbox="454 1301 1458 1391">3. 二期B02. B03区支架安装17组. B06区立柱焊接12个.</td></tr> <tr> <td data-bbox="288 1391 454 1480">英之截</td><td data-bbox="454 1391 1458 1480">4. B02区打桩20根.</td></tr> <tr> <td data-bbox="288 1480 454 1570">中化能源</td><td data-bbox="454 1480 1458 1570">5. B06. B09区箱变基础平台浇筑. B10区箱变基础平台钢筋绑扎. B04. B08区箱变基础平台支模.</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="454 1570 1458 1659">6. 二期进地道路修筑. 场内路基修筑. 围档施工200米.</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="454 1659 1458 1749">7. 二期管架列管17套. 中帮桩材料列管4套卸管.</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	甘肅通和	1. 一期A8区支架安装38组. 桩基防腐施工.	南通通和	2. 一期光伏区管架. 通讯光纤熔接.	湖南通和	3. 二期B02. B03区支架安装17组. B06区立柱焊接12个.	英之截	4. B02区打桩20根.	中化能源	5. B06. B09区箱变基础平台浇筑. B10区箱变基础平台钢筋绑扎. B04. B08区箱变基础平台支模.		6. 二期进地道路修筑. 场内路基修筑. 围档施工200米.		7. 二期管架列管17套. 中帮桩材料列管4套卸管.
承包单位	施工内容及进度																
甘肅通和	1. 一期A8区支架安装38组. 桩基防腐施工.																
南通通和	2. 一期光伏区管架. 通讯光纤熔接.																
湖南通和	3. 二期B02. B03区支架安装17组. B06区立柱焊接12个.																
英之截	4. B02区打桩20根.																
中化能源	5. B06. B09区箱变基础平台浇筑. B10区箱变基础平台钢筋绑扎. B04. B08区箱变基础平台支模.																
	6. 二期进地道路修筑. 场内路基修筑. 围档施工200米.																
	7. 二期管架列管17套. 中帮桩材料列管4套卸管.																
其 它 事 项	二期管架列管17套=17×48=816根. 支架列管3套约1MW. 中帮桩材料列管4套=4×29×24=2784块. 晚19:00召开二期用电协调会议.																
本日现场监理人员	黄永寿. 魏松明. 王鑫全. 王百. 王																
记录人: 王百	总监 (总监代表): 胡德林																

江苏省建设厅监制

