

监 理 日 记()

日期: 2017年12月4日

星期: 一

天气: 晴

气温: 5℃~14℃

工程名称: 华亭县4x20MW分布式光伏发电项目。

监
理
工
作
情
况

一期: A08区剩系区域支架基本全部安装完成, 光伏区监控、通讯系统施工。

二期: 现场施工顺利, 无阻工现象。B02、B06区支架安装, 测量角度为18.7°、18.9°, 符合设计要求。管桩进场吊卸时提前解除安全绳, 已下发监理通知单并立即整改。B03区首台组件开始安装, 作业区域, 中希能现场进行技术交底。甘肃酒泉队伍共3台桩机, 2台在维修状态, 1台在厂家台施工。进场设备4套。B10区箱变基础平台浇筑, 因场内道路尚未修筑完成, 由小型铁制运距高运至, 浇筑迟缓, 影响工程质量和进度。现场临时用地昨天扬尘今天已整改。新进场队伍黄之茂明天开始进场, 现场昨晚1台, 明天开始施工。场内道路面临巨大的困难, 施工2年任施工2期困难, 额外损失惨重, 总包单位需尽快考虑解决。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

甘肃酒泉
南通通桥
湖南天人
黄之茂
中化乾源

1. 一期A08区支架安装42组, 桩头防腐施工。
2. 一期场内监控、通讯系统施工。光伏区管桩吊卸。
3. B02、B06区支架安装34组, B03区组件安装2组。
4. B08区打桩102根, 立杆吊杆260个, 桩头防腐完成461个。
5. B08区箱变基础平台模板, B10区箱变基础平台浇筑。
6. 二期西边场内道路施工。
7. 二期管桩、支架、组件进场吊卸。

其
它
事
项

二期管桩到货11车=540根, 支架到货2车, 中希能组件到货5车。
下午监理通知单: HXGP-JLT-001. (二期)

19:00已施工二期施工进度计划。

本日现场监理人员

黄永寿, 魏存成, 王春尔, 王少华

记录人: 王少华

总监(总监代表): 胡维林

江苏省建设厅监制

