

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月6日

天气: 阴

星期: 三

气温: 7℃~14℃

工程名称: 华亭县农村饮水安全工程(一期)工程

监 理 工 作 情 况	一期: A08区支管安装, 组件安装8组. 施工区隔池2. 场内清理. 通水不畅通. 二期: 上午, 下午在区域西边建村A组2. 的土地合同未签署. 清苗补像还未到. 要求进入现场干渠. 大塘道路已协调. 电力已解决. 可以通车. 场内道路今天开始修建. 场内安装工作和其他工作正常进行. 村民杨某要求自己进入一台机耕池. 具体沟通结果需看事态发展. 质量不能保证. 管理不到位.	
施 工 情 况	承包单位 甘肃路桥 南道通桥 湖阳人 黄海 杨	施工内容及进度 1. A08区组件安装8组. 2. 一期施工区管理. 通水与疏通. 3. B03. B02. B06区支管. 组件安装. 4. B08. B02区灯杆. +B25 5. B07. B01区支管. 6. 场内道路清理. 7. 大塘道路完工结果. 不通车
其 它 事 项	施工期间第4区建池施工. 村民杨某告知. 进机耕池. 沟通达不成. 由之会. 晚17:00开会. 继续施工.	
本日现场监理人员	李永平. 姚树明. 李永平. 杨	
记录人:	李永平	总监 (总监代表): 姚树明

甘肃省建设厅监制

