

监 理 日 记()

日期: 2017年 12月 7日

天气: 阴

星期: 四

气温: 4~11℃

工程名称: 华阳县4x20kV农网改造升级项目。

监 理 工 作 情 况	一期: A08区域东部分区已补全, 施工人数不足, 场内清缺整修工作尚未开始。 二期: 三个区域遭村民阻工, 中化利现场及时进行沟通协调, 但问题未根除。甘肃陇南区域施工困难, 3台钻机作业。黄之裁队伍施工进度缓慢, 场内道路施工2. 箱变基础支模、浇筑, 支模材料现场抽验, 与设计有较小偏差, 已通知施工单位。	
施 工 情 况	承包单位 甘肃陇南 南通通联 湖南天人 黄之裁 中化	施工内容及进度 1. A08区域组件安装 6 组, 部分区域组件调整。 2. B02、B03、B08逆变器安装 35 组。 3. B02、B03、B06 组件安装 35 组。 4. B08、B05 区打桩 600 根。 5. 场内道路施工, B05 区错台平台施工。 6. 箱变、支架到场的卸货。
其 它 事 项	管桩制管 6 套=288 根, 支架制管 5 套。 中化上地邹健总、陈之明总, 谈总到现场指导, 工作开始顺利。	
本日现场监理人员	高尔寿、魏超明、王亚东、王	
记录人: 王	总监 (总监代表): 王	

江苏省建设厅监制

