

监 理 日 记()

日期: 2017年12月10日

天气: 晴

星期: 日

气温: _____

工程名称: 华亭县4x20MW炉内式燃煤发电机组发电项目.

监
理
工
作
情
况

一期: A08区支墩附件安装. 电芯安装. 部分区域调整附件.

二期: 昨日制浆区域各工程左右面层打桩. 施工进度良好. 现场施工人员充沛. 打桩机3台. 打桩作业略有滞后. A11区过渠桥墩地已经开始部分清表工作. 预计2天后完成. 黄泥现场2台桩机, 1台故障维修, 1台故障作业, 进度略有滞后. 且打桩不规范.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

甘肅派察 1. A08区附件安装9台.

黄泥武 2. B09. B03. B01. B05区打桩200根.

南通通和 3. B08. B06. B04. B02区附件安装41台, B01. B03. B04. B09支墩84台.

湖南工人 4. B01. B03. B06区过渠桥墩55个. B08. B04区过渠桥870个.

中铁 5. 二期场内道路修筑. 东西两边同时打桩.

6. 支墩. 管桩. 附件进场卸卸.

其
它
事
项

支墩制6台. 管桩3台. 附件制9台. 桩制11台.

黄泥武施工进度略有滞后. 现场桩机不足.

B11区过渠区域桥墩地清表工作开始.

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

