

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年12月11日

天气: 晴

星期: -

气温: 5℃~14℃

工程名称: 华阳县4x20MW炉内脱硫脱硝发电项目

一、二期: 部分区域开始整理沟渠工作, A8区制气配件安装, 电气作业施工。

二期: 甘肃酒泉区域工作进展顺利, 打眼, 立场焊接, 支架安装, 配件安装, 拆架拆除等工作有序的进行, 但现场拖拉机2台故障, 灌灰散料缓慢, 导致打眼速度缓慢, 黄诚今天试打1台打眼机, 现场共3台, 但只有1台打打停停, 非正常工作, 总结: 施工进度再快一点, 现场施工, 机械手不是

| 承包单位 | 施工内容及进度                            |
|------|------------------------------------|
| 甘肃酒泉 | 1. A8区制气配件安装 2/4台。                 |
| 黄诚   | 2. B05, B03, B01, B35区打眼5/6根。      |
| 南通通融 | 3. B08, B03, B04, B02区制气配件安装 5/1根。 |
| 湖福工人 | 4. B01, B03, B05, B09区支架安装 5/1根。   |
| 中亿   | 5. B11, B12 <del>区</del> 箱在空平台支撑。  |
|      | 6. 二期场内道路东西两侧同时打桩。                 |
|      | 7. 支架, 管眼, 配件进场吊卸。                 |

其它事项: 黄诚区域的村道路也有一根电杆已塔断取回, 过道路电杆身往下坠, 多处口头提出, 但言提出均未见整改处理, 已下发管理通知单: NRGP-JLT-004

本日现场监理人员: 曹永群, 魏志远, 王强, 王强

记录人: 王强  
 总监 (总监代表): 曹永群

江苏省建设厅监制

