

监 理 日 记()

日期: 2017年12月12日

天气: 阴

星期: 二

气温: 6℃~13℃

工程名称: 华县县420MW炉内式电站炉内脱硫工程。

监 理 工 作 情 况	一期: 除 A10 区临时料场未施工外, 其他区域工程均已完工。场内部分区域尚缺整修。 二期: 甘肃海霖区域打桩已进行到 A10、A07 区。A01~A08 区正在继续进行, 进展顺利, 现场材料供应。箱变及柜位均符合质量要求。A11 区、A12、A14、A01 区箱变及柜位支模未做接地, 安全不可靠。昨天村民所丢的一次牛舍今天已找到。黄之裁区域也处于停滞, 打桩缓慢。村头道路处被挖断的电缆杆今天已处理完成。早上管桩供应与轴打滑, 在施拉机与分拉时, 撞倒施拉机, 机械被损坏。下午 2:00 左右管桩池上压到一人, 已及时送往医院。	
施 工 情 况	承包单位 甘肃海霖 黄之裁 南通通顺 湖南通顺 中化	施工内容及进度 1. A08 区管桩 14 根。 2. B10、B07、B01、B25、B09 区打桩 593 根。 3. B08、B05、B04、B02 区管桩 15 根。 4. B01、B05、B08、B09 区管桩 23 根。 5. B09、B01 区管桩 39 根。 6. B11、B12、B13、B14、B21、B25 区箱变及柜位支模, 绑扎钢筋。 7. B02、B05、B03、B07 区箱变柜位, B02、B04、B05、B07、B08 箱变柜位。
其 它 事 项	支列制管 3 台, 管桩制管 7 台, 中吊制管制管 7 台。 甘肃海霖管桩供应缓慢, 黄之裁打桩也处于停滞。 晚 7:00 召开二期施工进度例会。	
本日现场监理人员: 李永寿, 王成明, 王亚全, 王亚全		
记录人: 李永寿		总监 (总监代表): 王成明

江苏省建设厅监制

