

监 理 日 记()

日期: 2017年12月14日

天气: 阴

星期: 四

气温: 3℃~5℃

工程名称: 华能4x210MW炉内式循环流化床发电项目.

监 理 工 作 情 况	一期清缺整改. 二期: 甘南涵密区域立杆焊接. 支吊架. 组件安装. 打桩. 逆变器到货卸卸安全良好. 施工进行顺利. 但管桩进管开始缓慢. 打桩进度不能跟进. 英诚区域打桩. 立杆焊接. 组件. 也在有序进行. 箱变平台B15区支模本年缺少一道圆钢钢管. 打桩有部分偏斜严重. 要求拔除重新施工.	
施 工 情 况	承包单位 甘南涵密 英诚 南通海能 湖南元人 中化	施工内容及进度 1. 一期清缺整改 2. B10. B09. B07. B29. B28区打桩49根. 3. B01. B04. B05. B07区支吊架43根. 4. B04. B05. B06区组件安装71块. 5. B09. B15区立杆焊接29个. 6. B14. B31区箱变平台卸孔钢筋. 7. 二期场内道路部分施工.
其 它 事 项	管桩到货数量=200根. 组件卸1台. 逆变器到货5套. 现场安全文明施工良好.	
本日现场监理人员: 李永新 沈成林 王成金 王成		
记录人: 孙小		总监 (总监代表): 李永新

江苏省建设厅监制

