

监 理 日 记()

日期: 2017年12月15日

天气: 小雨

星期: 五

气温: _____

工程名称: 华碧里4x20M户内式配电柜-老亿发电项目

监 理 工 作 情 况	一期: 部分区域清缺整改。 二期: 英之我区域打桩偏差较大, 已通知管理人员要求进行调整。现场施工人数严重不足, 施工进度严重滞后, 管理层没有实质性整改态度。 甘肃酒泉区域管桩施工进度缓慢, 由于更换管桩厂家需增加费用, 总包单位未给出明确答复。B01~B08区支墩、附件安装正在收尾工作。现场管桩严重不足, 部分桩机暂停作业。后续工程停滞不前。请尽快拿出后续工作内容和计划。 总包	
施 工 情 况	承包单位 甘肃酒泉 英之我 南通通联 湖南元人 机械施工	施工内容及进度 1. 一期部分区域清缺整改。 2. B04、B09、B05区部分人员支墩、附件安装。 3. B03(10KV线)、B09、B08区打桩147根。 4. B05区之桩基145。 5. 场内道路修筑。 6. 下雨天气, 场内泥源, 施工困难。
其 它 事 项	英之我区域施工进度严重滞后。 现场管桩到货缓慢。 晚7:00 专题会议。	
本日现场监理人员: 廖永平、陈书明、王克良、王海宁		
记录人: 王海宁		总监 (总监代表): 廖永平

江苏省建设厅监制

