

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月16日

天气: 晴

星期: 六

气温: 1°C ~ 10°C

工程名称: 华界县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	一期: A08区料场打桩. 其他区域清场整改. 二期: 管桩进货缓慢. 现场打桩作业严重受阻. B01~B08区部分未安装支件. 配件的拉补齐. B02. B03区汇流箱安装. B10. B15区逆变器就位. 吊芯安装良好. 英之裁区域 B15区支墩抱箍安装. 之桩焊接. 现场施工人数50人左右. 目前施工进度缓慢.	
施 工 情 况	承包单位 甘肅通源 英之裁 南通通源 湖南天人 中联重科	施工内容及进度 1. A08区料场打桩. 2. B09. B28. B03区打桩 957根. 3. B01. B03. B05. B06. B09区支墩安装 93m. 配件安装 94m. 4. B15. B24. B07区汇流箱 688个. 5. B02. B03区汇流箱安装 28个. 6. B03. B04. B05. B09区逆变器 88个. 7. B10. B15区逆变器就位.
其 它 事 项	逆变器到货 6套. 管桩进货缓慢. 施工进度.	
本日现场监理人员: 李永新 戚永红 王成发 王强		
记录人: 王成发		总监 (总监代表): 王强

江苏省建设厅监制

