

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年12月18日

天气: 晴  
气温: 10~12℃

星期:

工程名称: 华能昌吉4×20MW分布式农光互补光伏发电项目

监理工作情况	一期: 喀拉区通讯系统施工, 部分区域尚未完成, 组件间拉地线布装。	
	二期: 甘肃酒泉区域支架、组件安装, 现场测易用的基座符合 $19^{\circ}\pm 1^{\circ}$ 的设计要求。B07-B10区支架散料, 未拉钢丝, 地基未满焊, 预铺设平公法施工的方格, 流筑带已摊铺到位, 现场施工机械和人员充沛。	
	英利城区域打桩部分施工偏差较大, 要求按施工图施工, 施工队将基座满焊, 相关发现地脚线尾部支架材料下, 土木处理后已整改, 现场扬尘技术交底。	

承包单位	施工内容及进度
甘肃酒泉	1. 喀拉区通讯系统施工, 部分区域组件拉地线布装。 2. B07-B09-B10区打桩564根。
英利城	3. B05-B06-B07-B09-B12-B15-B16区支架散装102根。
酒泉通航	4. B01-B03-B05-B06-B07-B09区组件布装74根。
酒泉通航	5. B25-B29-B06-B05-B04-B01区立柱焊接813个。
中建航测	6. B01-B04-B05区汇流箱加装14台。
中建航测	7. B11-B12-B14-B11区箱变基础浇筑完成。
	8. 现场道路施工。

其它事项	早8:30左右, 管航进货道路B07区域遭村民阻工, 使进场车辆不能及时进厂, 要求进入施工队干活。
------	--

本日现场监理人员	董小军 陈志刚 于海金 张军
记录人:	王伟

总监(总监代表): 董小军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建