

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月20日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20~14℃

工程名称: 华阳县4x20m带分带式农光互补光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	早上8:00开始,村委会处进场道路遭村民阻工. 管桩运输车辆及机械今天未能通行. 甘肃酒泉区域施工人员在施工时,遭村民进入场内阻止,今天未能施工. 工作人员进行协调,问题仍未解决. 阻工造成以下影响: 1. 管桩运输车辆无法通行, 2. 甘肃酒泉区域场内施工人员遭到村民驱赶,不允许施工, 3. 村民在项目部门口拉铜丝绳,阻碍项目部人员通行. 4. 大量村民聚集在项目部门口. 态度恶劣. 阻工原因: 1. 青苗款,土地款未落实到村民手中; 2. 村民要求二期干后				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th> <th>施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>甘肃酒泉 英茂 南通通顺 湖南工人 中亿联</td> <td> 1. B23区打桩197根. 2. B35. B27. B34. B36区支墩基础48个. 3. B28. B29区桩基检测34个. 4. B25区桩基检测25个. 5. 场内道路施工. 6. 甘肃酒泉区域遭村民全面阻工. 今天未施工. </td> </tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	甘肃酒泉 英茂 南通通顺 湖南工人 中亿联	1. B23区打桩197根. 2. B35. B27. B34. B36区支墩基础48个. 3. B28. B29区桩基检测34个. 4. B25区桩基检测25个. 5. 场内道路施工. 6. 甘肃酒泉区域遭村民全面阻工. 今天未施工.
承包单位	施工内容及进度				
甘肃酒泉 英茂 南通通顺 湖南工人 中亿联	1. B23区打桩197根. 2. B35. B27. B34. B36区支墩基础48个. 3. B28. B29区桩基检测34个. 4. B25区桩基检测25个. 5. 场内道路施工. 6. 甘肃酒泉区域遭村民全面阻工. 今天未施工.				
其 它 事 项	甘肃酒泉区域遭村民全面阻工.				
本日现场监理人员	黄永寿, 成志明, 王加东, 王加				
记录人: 王加	总监 (总监代表): 王加				

江苏省建设厅监制

