

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年12月21日

天气: 晴  
气温: 4°C ~ 16°C

星期: 四

工程名称: 华容业4x20m<sup>2</sup>分布式农光互补光伏领跑项目

监理工作情况	<p>一期部分区域灌浆完成。          二期箱变基础部分验收，符合要求，同意浇筑。浇筑时需做到位，场内支架、组件可靠，砂浆时捣实，完成后进行初凝，顺直，但现场砂浆时有草人般应组件饱满，施工现场光面上混凝土饱满，和符合技术要求，已在现场提供技术支持及指导。冀之诚区域桩基部分有大面积未灌浆现象，已与甲方及乙方商讨。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	吉湖公司 冀之诚 南通通联 湖南五人 中能能源	<p>1. B05、B16、B28、B38区打桩433根。          2. B03、B05、B07、B10、B25、B29、B31、B34区支模面积48m<sup>2</sup>.          3. B03、B05、B06、B07、B10区组件安装112块。          4. B10、B16、B28、B29、B30、B31区桩基挖孔625个。          5. B05区桩基浇筑680个。          6. B28、B29区箱变基础部分浇筑完成。          7. 场内道路修筑。</p>
其它事项	<p>灌浆强度<math>\geq 24h = 248</math>根。</p> <p>晚7:00以后。</p>	
本日现场监理人员	唐小华、臧成海、王飞虎、王凡	
记录人:	孙立波	总监(总监代表): 唐小华

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建