

监 理 日 记()

日期: 2017年12月22日

天气: 阴

星期: 五

气温: 6℃~17℃

工程名称: 华阳县4x20mm中压农网互补光伏输电项目

监
理
工
作
情
况

一期: 部分区域消缺整改。

二期: 部分区域打桩, 有的桩位略有偏移, 打桩进
度严重滞后, 甘肅源霖区域支架, 附件安装, 符合技
术交底要求, 今天电缆沟, 挖地沟开始开挖, 开挖
深度110cm, 符合要求, 部分区域之桩牌杆, 桩头防碰
碰地, 黄义成区域城部分支架安装不顺直, 已叫
现场告知管理人员, 要求进行调整。施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 甘肅源霖
黄义成
南通通联
湖南人
中伏
1. B10. B16. B40. B38 区打桩 507 根。
 2. B07. B12. B35. B09. B31. B36 区支架安装 150 处。
 3. B07. B10 区附件安装 111 处。
 4. B10. B16. B28. B29. B41. B25 区之桩牌杆 797 处。
 5. B03. B04. B06. B25 区桩头防碰碰地 2637 处。
 6. B04. B03. B08 区电缆沟, 挖地沟开挖。
 7. 二期场内道路施工。

其
它
事
项

管桩到货 10 车 = 525 根。

今天无雨。

本日现场监理人员

黄永新, 戚松明, 王孝余, 王

记录人:

王

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

