

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月23日

天气: 阴

星期: 二

气温: 4~15℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式燃气发电项目

监 理 工 作 情 况	一期: 部分区域清表整改。 二期: 早9:00左右B20区域进设备平台浇筑时, 遭到西石村民阻工, 施工暂停1小时左右。中化刘恒武和梁书记到场协调并解决。 因为二期部分区域因桩基实际施工与中化给出的定位基力界红线有偏差, 导致B20区改桩, B29区改桩工程无法施工。经中化公司尽快落实整改。	
施 工 情 况	承包单位 甘利源 英之我 南通通和 湖南天人 中化	施工内容及进度 1. 部分区域清表整改。 2. B10、B16区打桩221根。 3. B07、B10、B16、B29、B31区支架安装106根。 4. B01、B05、B10区桩基安装58根。 5. B16、B28、B29、B35、B31区主桩4根552个。 6. B03、B04、B05、B35区桩基浇筑施工2732个。 7. B08区光伏线敷设。 8. B30、B35区箱变设备平台浇筑工程。 9. B03、B04、B08区电缆沟、管沟的开挖。
其 它 事 项	晚7:00在项目部开会。	
本日现场监理人员	李永新、戚志明、王光余、孙永	
记录人: 孙永	总监 (总监代表): 戚志明	

江苏省建设厅监制

