

监 理 日 记()

日期: 2017年12月24日

天气: 晴

星期: 月

气温: 3℃~15℃

工程名称: 华富山4x20MW分布式农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	一期: 部分区域滑移整改. 二期: 中吊桩制吊523块组件全部到货. 依据上电部能源要求二期于2018年2月15日前完成金寨县并网发电. 二期部分区域已完成国检与实际给出的定位基力界红线有偏差, 导致B20区25根, B39区22根在国检外无法施工. 需由中电到恒武到国土局确认B36、B37区西北侧实际已国检空地(但在基力界红线外)是否为基本农田, 如确认为基本农田绝不允许在该区域内施工. 如不是基本农田, 由设计单位对受影响区域重新调整设计图纸.	
施 工 情 况	承包单位 日利海霖 黄之茂 南通通顺 湖南天人 中电.	施工内容及进度 1. 部分一期区域滑移整改. 2. B21、B25区打桩420根. 3. B10、B16、B29、B31、B38区支条安装140根. 4. B01、B10区组件安装25根. 5. B21、B28、B29、B31、B35区立柱4号桩470个. 6. B29、B35、B38区桩头预埋340个. 7. B03、B04、B13区电缆沟、接地网开挖. 8. 二期场内道路400米.
其 它 事 项	管桩到货B车=395根. 中吊桩组件到货1车=523片. 到齐. 下午13:00外电所会议室上电谈霍曼德组织召开协调会议.	
本日现场监理人员: 黄永新 戚在明 王君余 王. 王.		
记录人: 王. 王.		总监(总监代表): 王. 王.

江苏省建设厅监制

