

监理日记()

日期: 2017年12月27日

天气: 阴

星期: 三

气温: 8℃~14℃

工程名称: 华岩业4x20M中分带式板壳互制法化发池项目 10%

上午总包、监理、业主各方代表对一期南面通廊区域进行初步检查。现场发现多处问题,要求施工单位进行整改。二期部分区域打桩,立柱焊接,支架附件安装。施工前进行拉线,桩头焊接及时清理。支架、附件安装符合技术交底要求。B01~B08区池体浇筑,池地沟开挖,现场测量标高为110mm,符合规范要求。场内附件包装区残留塑料、泡沫等垃圾正在清理。

塔机、附件到货卸管架/吊情况良好。

承包单位	施工内容及进度
江苏润安	1. 一期部分区域箱盖复固检查。
英之茂	2. B16、B21、B22、B23区支架安装95根。
南通通廊	3. B14、B21、B25、B26区打桩105根。
湖南工人	4. B16、B28、B35、B31区立柱焊接698个。
中亿源	5. B23区立柱切割, B01区控制柜切割。
	6. B05、B08区池体浇筑, 池地沟开挖。
	7. B01、B06区池体浇筑检查。
	8. B27、B38区箱盖复固检查。
	9. 场内道路清理。

其它事项

下午17:00左右B09区施工队因村民阻工,要求次年土地租赁费一次性付清,村民情绪激动,协调未果,该区域暂停施工。

塔机副管21支=1050根,附件副管2支=2200支

晚7:00个例。

本日现场监理人员: 曹永新, 戚志敏, 王书余, 王东河

记录人: 王东河

总监(总监代表): 戚志敏

江苏省建设厅监制

