

监 理 日 记()

日期: 2017年12月28日

天气: 小雨转阴

星期: 四

气温: 7℃~12℃

工程名称: 华容县4x20M分布式农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	一期部分区域消缺整改. 二期区域打桩. 主桩焊接. 桩基防腐. 正在大面积施工, 目前管桩供货无延误问题. 支架. 组件安装符合技术交底要求. 中午13:00亿晶组件厂家技术部办公家进行对工人的技术交底. 现场发现英之裁临电线乱铺设不规范. 部分区域有支架材料乱堆现场. 甘泉水库区域拉地线采用铜线. 不符合图纸要求应用钢线. 已告知监理人员要求立即整改.	
施 工 情 况	承包单位 甘泉水库 英之裁 南通通顺 湖南五八 中亿光伏	施工内容及进度 1. 一期部分区域消缺整改. 2. B15. B21. B19. B22. B23区打桩1185根. 3. B16. B21. B19. B22区支架安装91组. 4. B10. B16. B21区组件安装76组. 5. B15. B21. B19. B22区主桩焊接923个. 6. B15. B21. B19. B22区桩基防腐93个. 7. B23区电线敷设. 8. B19区接地网焊接. 9. 场内道路修筑.
其 它 事 项	中午13:00亿晶组件厂家技术交底. 管桩到货28车=1447根. 亿晶组件到货4车=4400片. 上电前总中平体检.	
本日现场监理人员	曹永寿 戚松明 王松余 王启明	
记录人: 王松余	总监(总监代表): 王松余	

江苏省建设厅监制

