

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年12月29日

天气: 阴

星期: 五

气温: 8℃~12℃

工程名称: 华容县4x200kV分布式农光互补光伏发电项目

81%

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p>一期: A36区箱变受电回路安装, 部分区域消缺整改。</p> <p>二期: 甘肅源霖区域1~5区电缆沟、拉地沟开挖, 现场测量深度为105cm、110cm, 符合要求。B01区直流电缆敷设、电缆头制作、拉线, 现场支架、附件安装较顺直。现场测量深度为15.8°、19.2°, 符合设计要求。</p> <p>黄之我区域打桩存在偏差, 部分支架安装不顺直。现场要求施工人员进行调整。B03区附件调试器, 安装人不熟练, 进度缓慢, 顺直度较差。</p> <p>现场发现临时用电线路存在安全隐患, 已要求施工方立即整改。</p> |                                                                                                                                                                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 承包单位<br>甘肅源霖<br>黄之我<br>南通通和<br>湖南工人<br>中航航通                                                                                                                                                                                                                               | 施工内容及进度<br>1. A36区箱变受电回路安装。<br>2. B01区控制电缆敷设、电缆头制作、拉线。<br>3. B15、B21、B22、B25、B29区支架安装。<br>4. B16、B21、B29区附件安装。<br>5. B15、B21、B19、B22、B25区打桩修整。<br>6. B16、B21、B28、B29区桩基防腐蚀施工。<br>7. B05区附件拉线。<br>8. B05 B08区电缆沟、拉地沟开挖。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     | <p>下午10:45左右, B03区一户村民阻工, 在箱变受电平台旁边开挖挖坑, 围占了原有约1亩土地, 不允许在该区域施工。中位制4号试已知晓, 正在协调中。</p> <p>上午界书论组织村民在村委会开会。</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 黄永新、魏志华、王孝金、王乐平                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 记<br>录<br>人                          | 王乐平                                                                                                                                                                                                                                                                       | 总监(总监代表): 李维平                                                                                                                                                                                                          |

江苏省建设厅监制

