

监 理 日 记()

日期: 2017年12月30日

天气: 多云

星期: 六

气温: 2°C ~ 13°C

工程名称: 华阳县4x20m户分式农光互补光伏电站项目

43%

监 理 工 作 情 况	一期: 箱变变回柜安装, 部分区域消缺整改。 二期: 英之我区域打眼有偏差, 未进行调整, 就开始之柜安装。组件安装不顺直, 还需调整。部分区域支条安装。符合技术交底要求, 但还需调整, 昨日。 甘制源寨区域箱变变回台下之人工开挖沟槽沟深达不到设计要求, 已下发整改通知单。要求重新开挖是符合沟深1-8区地线施工人工不足, 一石地施工未系安全带。监理发现后提出, 施工人员态度恶劣, 口头批评施工人员, 新挖沟槽重新开挖。	
施 工 情 况	承包单位 甘制源寨 英之我 南通通和 湖南天一 中化能源	施工内容及进度 1. 一期箱变变回柜安装。 2. B01. B08区柜流坑管沟槽。 3. B15. B21. B22. B19. B25区支条安装146根 4. B16. B21. B29区地线安装40根 5. B21. B33. B39. 区柜流坑管沟槽185个 6. B11. B15. B22. B19区打眼34个。 7. 1-8区地线记线。场地网管。支杆线架设。
其 它 事 项	下午14:00左右, B11区打眼遭一村民阻。该村民因挖坑圈占自己的土地, 不允许在该区域施工。未对其他施工造成影响。 晚7:00时止。	
本日现场监理人员	廖永平. 成永成. 王春余. 冯乙	
记录人:	冯乙	总监 (总监代表): 廖永平

江苏省建设厅监制

