

## 监 理 日 记( )

日期: 2018年 1月 1日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 6℃~11℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

一期: 清场平整.

二期: 现场施工施工工人数量不足. 打桩. 支墩安装. 组件安装. 二期施工进度. 施工前报验. 安装符合设计要求. 管桩. 组件. 逆变器. 配电箱. 防雷接地.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

甘肃通宝

黄之茂

南通通宝

湖南王人

中化能源

1. B12. B13. B14. B40区打桩
2. B14. B15. B19. B40区支墩安装
3. B12. B14. B19. B21区组件安装.
4. B12. B13. B14. B40区工程焊接.
5. B06区逆变器接线.
6. B05. 区防雷接地网焊接.

其 它 事 项

管桩到货14车 = 700根. 组件到货2车 = 200块.  
逆变器到货4套.

新年新气象. 新年好进展.

本日现场监理人员

黄永祥. 戚长明. 王克金. 王东

记录人:

王东

总监 (总监代表):

王东

江苏省建设厅监制

