

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 2日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 12~9℃

工程名称: 华容县4X20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	全天下雨,场内安装工作基本未施工。 部分区域支架、组件调整..电缆沟开挖深度符合 要求,但由于土层松软有塌方现象,要求进行处理。	
施 工 情 况	承包单位 湖南海霸 黄之斌 南通通顺 湖南友人 中发	施工内容及进度 1. B33. B28区打桩22根。 2. B15. B07. B14区支架安装完成。 3. B18区组件安装16组。 4. B04区控制电缆架制作、拉线。 5. B10区电缆沟开挖。 6. 支架组件调整..
其 它 事 项	B15区发现组件堆放时,最上方一块组件因背板朝上, 拉线后已经浸在水中,立即要求整改。	
本日现场监理人员	曹永群. 戚志岭. 张宗. 张云	
记录人:	张云	总监(总监代表): 张云

江苏省建设厅监制