

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 7日

星期: 日

天气: 雨夹雪

气温: -1℃~1℃

工程名称: 华容县4x20mm分布式农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	雨后场内积水严重. 场内道路未及时修复. 对施工造成影响. 村口处进场道路因雨后未修复. 个别渣车行驶缓慢. 新渣缓慢. 现场打桩. 支架安装. 基座处渣车停滞. 状况. 进行清理. 渣车进场车辆停滞. 大堆6车未卸货.	
施 工 情 况	承包单位 甘刺溪村 黄江成 南通通顺 湖南元一 中化	施工内容及进度 1. 为15. 23号区打桩260根. 2. 二期部分区域支架. 组件调整.
其 它 事 项	渣车进场吊卸 4车 = 210 吨.	
本日现场监理人员	唐永新. 戚松明. 张金. 王	
记录人:	王	总监 (总监代表): 王

江苏省建设厅监制