

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 8日

星期: 一

天气: 多云

气温: 2°C ~ 4°C

工程名称: 华罗庚4X20M中分板式变电站. 变电站内设备

监 理 工 作 情 况	天气晴朗, 可以正常施工. 二期场内打桩. 支架安装. 组件安装. 接地焊接. 光伏线敷设. 电缆沟. 场地的开垦. 施工基本符合要求. 场内道路雨后未白时很滑, 给施工带来不便. 据悉, 亿晶组件后续供货有风险. B01~B10区电缆施工速度缓慢.	
施 工 情 况	承包单位 甘刺源 黄之成 南通通邦 湖南工人 中航航源	施工内容及进度 1. B09. B11. B13. B38. B28区打桩57根. 2. B13. B14. B24. B23区支架安装86根. 3. B14. B15区组件安装45根. 4. B04. B35区光伏线敷设. 5. B35区支架接地焊接. 6. B35区电缆沟敷设14米. 7. B03. B04. B06. B25区电缆沟. 场地的开垦.
其 它 事 项	管桩到货145 = 708根.	
本日现场监理人员	曹永新. 戚存忠. 王广金. 王亚东	
记录人: 王亚东	总监 (总监代表): 王亚东	

江苏省建设厅监制