

## 监 理 日 记( )

日期: 2018年 1月 9日

天气: 晴

星期: 二

气温: 10~11℃

工程名称: 华阳县4x20M分布式农光互补光伏发电项目.

|                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况   | <p>二期场内道路雨后未及时修复,给施工带来不便.莫之我以此为由,现场施工人数严重不足,耽误了时间.若包单能时年底金容易并网发电持消极态度.还要求分包队伍严格控制并减少现场施工人数.甘制流寨区域土建工程已完成80%以上,正在继续完成,施工进度不观.但B01~B04区电气作业施工人数不足,进度缓慢.考虑到1月15日能否具备并网条件.</p> <p>二期后续化品组件到货问题未明确.</p> |                                                                                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况             | 承包单位<br>甘制流寨<br>莫之我<br>南通通顺<br>湖南工人<br>中航航务                                                                                                                                                        | 施工内容及进度<br>1. B09. B11. B13. B37. B24区打桩781根.<br>2. B13. B14. B23. B40区反脊架管84根.<br>3. B14. B15. 区组件架管40根.<br>4. B11. B12. B13. B24区立桩焊接500个.<br>5. B06. B04区电缆沟开挖.<br>6. B21区汇流箱安装调试.<br>7. B03. B06区箱变调试.<br>8. B21区光伏线敷设. |
| 其<br>它<br>事<br>项             | 管桩到货16车= 837根.<br>化品组件到货2车= 2200块.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员: 高永强. 魏松岭. 王鑫余. 王东马 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 记录人: 孙红                      |                                                                                                                                                                                                    | 总监(总监代表): 孙红                                                                                                                                                                                                                |

江苏省建设厅监制