

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 1 月 11 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -1℃ ~ 11℃

工程名称: 华能4x200MW炉内分级燃烧炉专用发电项目

49%

监 理 工 作 情 况	二期场内施工道路施工进度缓慢, 严重影响整个工程, 道路不通, 制约4号炉箱通风机基础平台无法浇筑, 场内吊装工程难以进行。南京英之域区域施工进度缓慢, 施工进度缓慢。现场测量B20区域结构标高个别数据不符合设计要求。过B20区高压电缆敷设, 同端布置, 部分区域打桩, 支墩布置在左偏差, 要求整改。甘刺溪寨区域施工进度缓慢, 已进入到后期阶段。渣排桩打完后不到位完成。部分区域电缆敷设, 光伏线敷设, 电缆沟因雨水冲刷坍塌严重, 当地新钢埋设不足, 需重新开挖。	
施 工 情 况	承包单位 甘刺溪寨 英之域 南通通联 南通天人 中化能源	施工内容及进度 1. B11、B13、B33、B23、B24区打桩74根。 2. B11、B12、B13、B14、B23、B24、B20区支墩布置82根。 3. B14、B15区结构标高254m。 4. B11、B13、B24区结构标高741.5。 5. B11、B13区桩基深度512.5。 6. B14区结构线敷设, B15、B17、B18区结构线敷设, B20区高压电缆敷设。 7. B24、B27区结构网敷设, B14、B21区电缆沟, 当地沟开挖。
其 它 事 项	渣排桩钢管16号=337根, 结构桩钢管2号=220根。 通风机基础1号=3层。 晚7:00例会。	
本日现场监理人员	曹永毅, 戚永红, 王会, 王华	
记录人: 王华	总监 (总监代表): 王华	江苏省建设厅监制