

# 监 理 日 记( )

日期: 2018年 1月 12日

天气: 晴

星期: 五

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 华亭县4x20M市分网式农网改造升级项目.

|                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况  | <p>目前重点为B01~B10区的地线作业, 针对1.11日份云. 甘肅派来承诺本月底对B01~B10区完成并网工作. 已向供电局申请停电, 计划本月23号开始停电.</p> <p>其他二期工程正在有序的进行. 现场如发现有违规定或不符要求的工作. 会立即禁止或进行指导.</p> <p>甘肅派来区域管线的互合部制齐前全部地线完成.</p> |                                                                                                                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况            | 承包单位<br><br>甘肅派来<br>黄之敏<br>南通通和<br>湖南人<br>中亿                                                                                                                               | 施工内容及进度<br>1. B11. B13. B23. B23区打桩.<br>2. B11. B12. B13. B14. B23. B23区及管架搭.<br>3. B14. B15区地线架搭.<br>4. B11. B13. B14区立杆架搭.<br>5. B21. B10. B15区光化线架搭.<br>6. B19. B20. B18. B22区箱变及台区架搭.<br>7. B10. B21区控制电缆敷设. |
| 其<br>它<br>事<br>项            | 管架制架1台 = 89根. 地线制架1台 = 110块.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员: 唐永贵, 刘松林, 王广金, 王明 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人: 王明                     |                                                                                                                                                                            | 总监 (总监代表): 王明                                                                                                                                                                                                    |

江苏省建设厅监制