

监 理 日 记()

日期: 2018年 1 月 12 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 4℃ ~ 10℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

上午组织总包、甘肅派霖、黄之成对二期施工现场进行冬
季施工安全专项检查. 针对现场发现的问题下发监理工程
师通知单: HRGP-JLT-009. HRGP-JLT-010. 要求立即整改落实.

今天黄之成区域箱变安装完成. 迄今, 二期40座箱
变基础全部浇筑完成.

甘肅派霖17个区管坑基础迄今全部施工完成. 共13484根.
现场检查部分区域接地网埋深不足, 二期箱变防护栏材料
质量达不到设计要求. 通讯电缆套管无中间拉线已要求总
包单位整改落实. 过路管电缆未穿套管

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 甘肅派霖
黄之成
南通通联
湖南友人
中江顺和
1. B11. B38. B22. B24区打桩 698根.
 2. B11. B12. B13. B22. B23. B24. B20区支架安装 524根.
 3. B11. B12. B13区附件安装 694根.
 4. B14区汇流箱安装 14台.
 5. B15区光伏支架架设. B16区控制柜安装.
 6. B17. B40区箱变安装完成.
 7. B01. B03. B05区箱变防护栏安装.

其
它
事
项

管桩制管25=1154根. 附件制管15=1100片.
逆变器制管15=3套.

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制