

监 理 日 记()

日期: 2018年 1 月 16 日

天气: 小雨转阴

星期: 二

气温: 12~8℃

工程名称: 华容县4x20M中压配电网农网改造升级工程

86%

监 理 工 作 情 况

甘荆源寨区域地气作业正在跟进. 由于上午下雨, 今天高压地线仅初线2根. 进户缓慢. B11~B14区剩余区域能付表装. 调整, 今天无新增进户. 但付线不压求.

黄之成区域共5台昨晚打桩. 进户不观. 部分区域支表安装. 现场地线人员不足.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

甘荆源寨

黄之成

南通通桥

明初王人

中化路

1. B25. B26. B27. B36区打桩700根.
2. B22. B27. B28区支表打桩23台.
3. B11. B13. B14区能付表装41台.
4. B22. B27. B28区立杆塔212个.
5. B16. B13. B11区立杆塔2台. B15区立杆塔2台.
6. B10~B15. B15~B16区高压地线初线2根.
7. B14. B16区地线初线拉地线杆. B09. B16区地线塔.
8. B15. B09. B11. B16区箱变及杆塔安装.

其 它 事 项

管桩初装杆=100根.

本日现场监理人员

黄永新. 戚松林. 王会金. 陈江

记录人:

王江

总监 (总监代表):

王江

江苏省建设厅监制