

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 17日

星期: 三

天气: 阴转多云

气温: 6℃~15℃

工程名称: 华阳县6x20kV分布式电源互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

截止今日,二期打桩利东沟2.3个区,支东安装利东沟8个区,但件安装已完成2个区.利东2个区.场内电气作业正在推进,但现场巡视发现部分区域电缆沟因塌方导致深度不足,部分通讯电缆套管未做中间拉结.已要求施工队整改.

B17.B18区地势低洼,因下雨导致场内泥污,施工困难.建议施工队于年后雨停前优先完成这两个区域的支东和件件的安装工作.避免年后雨季给施工带来不便.增加施工难度.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

计划进度
实际完成
南通通融
湖州元人
中亿光伏

1. B26.B27.B28.B31区打桩452根.
2. B27.B18.B18区支东安装51根.
3. B13.B29区件件安装8根.
4. B26.B27.B28.B18区支东线牌架473个.
5. B28.B27.B38区桩基加固施工.
6. B11区光伏线敷设.
7. B04.B06.B08区光伏电缆敷设.
8. B12.B16区汇流箱安装. B01.B03区汇流箱打桩.
9. 部分区域支东.件件的安装.

其 它 事 项

计划桩管45=201根. 件件桩管25=2200根.

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制