

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 18日

天气: 阴

星期: 四

气温: 6℃~10℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目

86%

监 理 工 作 情 况	甘肅漢縣區域組件截止今日全部安裝完成. 部分區域正在進行調整. 高壓電纜放線已完成80%以上, 但部分高壓電纜為開挖后由于埋深不足. 因導致埋深不足. 現已要求重新開挖. 現場發現過水溝電纜埋深不足. 部分區域拉地線埋深不足. 下午高壓電纜有被又至重現現象. 現場制止. 英誠區域打桩已完成90%以上. 剩餘部分正在施工. 支線正在安裝, 但現場施工人員不足. 華仁鼎組件15MW剩餘2.3台明天發完. 後續組件供貨問題還未解決.	
施 工 情 况	承包单位 甘肅漢縣 英誠 南通通和 湖南元人 中化物產	施工内容及进度 1. B28. B31. B36區打樁54根. 2. B27. B28. B18. B20區支線安裝66根. 3. B13. B29. B31區組件安裝46根. 4. B26. B27. B28. B18. B31區主樁489个. 5. B28. B29. B38區拆架拆除284个. 6. B21區老電線敷設. 交流箱後線. 7. 部分區域組件調整.
其 它 事 項	管桩到货8车=402根. 组件到货4车=4400块.	
本日现场监理人员: 李永平, 戚松明, 王书金, 王东广		
记录人: 王东广		总监 (总监代表): 李维明

江苏省建设厅监制