

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 20日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 5℃~8℃

工程名称: 华容县4x20MW炉内式热电联产发电项目。

监 理 工 作 情 况	降雨天气,场内湿滑泥泞,对施工造成一定影响。甘刺溪寨B1~B18区工程清表。B4、B16区之压地电缆制作,此区之压地电缆开挖,深度约1米,符合要求。挖制电缆及制作,在流电缆敷设。南京英诚区域制气,区域支架安装。配件安装,打桩。正光路尾。下午发现由于区域制气,因一块配件爆裂。下午13:45左右,村民阻碍配件进场,中化及时协调,已解决。	
施 工 情 况	承包单位 甘刺溪寨 英诚 南通通和 明通之人 中化	施工内容及进度 1. B23、B31、B32区打桩及桩。 2. B27、B22、B28、B18区支架安装及制。 3. B30、B29、B10区配件安装及制。 4. B16、B17区之压地电缆370g。 5. B10区压地电缆开挖, B12、B15区压地电缆开挖, B11区压地电缆开挖。 6. B11区压地电缆敷设4名, B15、B16区压地电缆敷设, B10、B11区压地电缆敷设。 7. B02、B04、B16区之压地电缆制作5g。
其 它 事 项	配件到货2台=2200块。 管桩到货2台=11根。 上午对施工人员进行安全教育。	
本日现场监理人员	廖永寿、魏在胜、王德余、王	
记录人: 王	总监(总监代表): 廖	

江苏省建设厅监制