

监 理 日 记()

日期: 2018年1月21日

天气: 小雨转阴
气温: 3°C ~ 8°C

星期: 日

工程名称: 华能昌吉4×200MW分布式农光互补光伏发电项目 98%

监理工作情况	<p>小雨天气，光伏区大面积修2. 甘肃酒泉 B01~B16 区组件支架工作全部完成。南京英诚区域 B13~B22 区施工进度滞后，场内支架材料散乱，部分区域支架损坏。</p>
--------	--

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	甘肃酒泉 英诚 南高通航 湖南五人 中电投	<p>1. B15~B16 区接地网焊接。 2. B01~B16 区组件、支架清缺安装。 3. B13~B22 区施工进度滞后。 4. 基础工程浇筑2.</p>
其它事项		<p>组件到货量 = 1100 块，截止 1 月 20 日，亿晶组件 14.784MW / 合同计划到货量，剩余 21.6MW 供货还未确定时间。 管桩到货量 = 49 根。</p>
本日现场监理人员		董承新. 陈海龙. 陈军. 陈锐
记录人:		总监 (总监代表): 陈锐 江苏省建设厅监制