

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 22日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 华安县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 甘新源区域电气施工人员不多,场内电气作业进度缓慢.目前高压电缆头还有6个区未制作完成.考虑到近期天气不尽人意,月底是否能成功并网发电还未知. B10区高压电缆头坑处有绞扭现象,已要求施工单位进行整改. 南永集区域区域施工进度较慢,施工单位人员不多.根据基础施工进度,部分区域已装.附件安装.现场发现组件坑位处违规.已在现场责令整改.以观后效.施工单位技术人员不彻底.现场施工人员安全意识差.	
施 工 情 况	承包单位 甘新源 英之威 南通通和 湖南之人 中亿能	施工内容及进度 1. B31. B36区打桩246根. 2. B26. B31. B36区支架安装引能. 3. B29. B30区附件安装引能. 4. B26. B31区立柱安装36个. 5. B28~B29. B36~B37. B37~B38区高压电缆敷设. 6. B04. B06. B07. B10区高压电缆头制作. 7. B09. B08区高压电缆头制作. 8. B06. B08. B09区汇流箱接线. 9. B13. B15区接地网焊接. 10. B01~B16区附件清洗整改.
其 它 事 项	高压电缆终端制作进度缓慢.影响并网进度.	
本日现场监理人员: 曹永新. 魏在明. 王彦全. 王红		
记录人: 王红		总监(总监代表): 王红

江苏省建设厅监制

