

监 理 日 记()

日期: 2018年1月23日

天气: 7月

星期: 二

气温: 30~35℃

工程名称: 华器县4x20m箱式变电站新建项目。

监 理 工 作 情 况	现场检查: 目前该区域之电压电缆制作进度缓慢, 影响新 网进度。8号集电线路已打通, 仅剩3、B17区之电压电 缆尚未制作, B16~B17区电压未拉通。晚上8号集电线路 电缆耐压试验。 南京英之威区域施工严重滞后, 影响工期之程进 度。 上午再安排对一期工程进行初检。	
施 工 情 况	承包单位 目前该 英之威 南通通 湖南人 中元取	施工内容及进度 1. B31区打桩5根。 2. B26、B31、B27区古寨安装4台柜。 3. B30、B29区柜体安装2台。 4. B17区箱柜安装1台。 5. B31~B35区3台电压电缆敷设。 6. B05、B09、B10、B12区3台电压电缆制作5台。B10、B12区电压箱柜。 7. 8号集电线路电缆耐压试验。 8. B10、B15区电压箱柜安装。 9. B01~B16区柜体件缺失。
其 它 事 项	二期电压箱柜制作5套, 总计制作37套。吊卸完成。	
本日现场监理人员	李永新、戚永成、王金、王华	
记录人:	王华	总监(总监代表): 王华

江苏省建设厅监制

