

监 理 日 记()

日期: 2018年 1 月 24 日

天气: 中雨

星期: 三

气温: -2~1℃

工程名称: 华阳县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目.

今天下雨,场内大面积未施工.
南京在试装区域箱变度加班记录.
8号集电箱线路箱变高压侧防止泥封堵.线路投运.已做好安全警示牌标识.措施.

施工情况	承包单位	施工内容及进度
甘制海察 英之裁 南通通助 明南五八.		1. B31区打桩77根. 2. 二期箱变度加班,总计完成36套. 3. B05.B16区汇流箱柜成. 4. B13.B17区高压电缆柜制作.已在度柜成. 5. 8号集电线路投运.

其它事项
灌桩钢管1支=48根.

本日现场监理人员: 董永新, 戚树明, 王磊, 王磊
记录人: 王磊
总监(总监代表): 戚树明

江苏省建设厅监制

