

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 25日

天气: 小雪

星期: 四

气温: -2℃-0℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式农业光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

由于天天下雪,加之冰冻严重,场内大面积结冰.

部分施工队伍作业已生冻土,无法进行施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

甘利源霖
黄之茂
南通通联
湖南天人.

1. B31区打桩机打桩.
2. B08区3号电缆头制作.
3. 箱变电缆头制作及安装.
4. B11. B12. B21区汇流箱接线.

其
它
事
项

吃7:00二期四号箱变倒闸.

本日现场监理人员

黄永祥. 魏书明. 王君金. 王君金.

记录人:

王君金

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

