

监 理 日 记()

日期: 2018年 1月 27日

星期: 三

天气: 中雨

气温: -3℃ ~ -2℃

工程名称: 华亭县4X20MW分布式光伏电站光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

全天下雪, 光伏电站建设工程暂停。

甘肃酒泉区域8号集电线路B05、B07、B06、B10区箱变投运。计划明天投运逆变器并网。现场安全情况良好。

莫让城区域箱变逆变器吊装安全情况良好。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

甘肃酒泉

莫让城

南园通桥

湖南人。

1. B05、B07区汇流箱拉线。
2. B05、B06、B10区MC4线压接。
3. B05、B06区直流电缆拉线。
4. B05、B06、B07、B10区箱变投运。
5. 二期箱变逆变器。

其
它
事
项

B05、B06、B07、B10区箱变投运正常。明日投运逆变器并网。

本日现场监理人员

黄永新、戚永明、王金、王

记录人:

王

总监(总监代表):

王

江苏省建设厅监制

