

监 理 日 记()

日期: 2018年 1 月 29 日

星期: 一

天气: 多云

气温: -3℃~1℃

工程名称: 华容县4x200kV分布式光伏电站光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	天气晴朗,光伏区具备施工条件,但施工人员不足,设备材料到货缓慢,不能完成既定计划。 甘新河区域电站作业正在跟进,5号集电线路耐压试验距离已约,安全防护措施。	
施 工 情 况	承包单位 甘新河 黄之斌 南通通联 陈南元	施工内容及进度 1. B20区立管抱箍安装。 2. B12、B13、B08区组件MC4线压接。 3. 5号集电线路电缆耐压试验。 4. 二期箱变高压防火泥封堵。 5. B11、B13、B14区汇流箱拉线。 6. B03区刷拉地标识漆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄永群、钱和成、王元金、王元	
记录人:	王元	总监(总监代表): 陈南元

江苏省建设厅监制

